



**REPUBLIKA HRVATSKA  
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA  
ŽUPAN**

KLASA: 024-01/22-01/3  
URBROJ: 2186-02/1-22-1  
Varaždin, 11. srpnja 2022.

**VIJEĆNICIMA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

**- svima -**

**PREDMET: Pitanje vijećnika Županijske skupštine JOSIPA KRTANJEKA**  
**- Odgovor, dostavlja se**

Vijećnik Županijske Skupštine **Josip Krtanjek**, dostavio je pitanje sukladno odredbama članka 17. i 18. Poslovnika o radu Županijske skupštine.

Pitanje se navodi u citatu:

„Na svečanoj sjednici Grada Ivanca, održanoj 21.06.2022. gradonačelnik Milorad Batinić iznio je kako nije optimističan glede izgradnje brze ceste Varaždin-Ivanec-Lepoglava, točnije početka raspisivanja javnog poziva za izgradnju na jesen, kako je najavio ministar Oleg Butković, prilikom nedavnog posjeta Varaždinskoj županiji. Gradonačelnik navodi u svojem obraćanju kako se po pitanju imovinsko pravnih odnosa ne događa baš ništa.

Župane, molim vas pisani odgovor nastavno na izjave gradonačelnika Batinića, a vezano uz početak realizacije brze ceste Varaždin-Ivanec-Lepoglava, točnije u kojoj je fazi navedeni projekt, odnosno pregled dosadašnjih aktivnosti vezanih uz realizaciju projekta (lokacijska dozvola, građevinska dozvola, raspisivanje javnog poziva za izgradnju...) ?“

**ODGOVOR:**

U prilogu dostavljamo odgovor Hrvatskih cesta, Sektor za pripremu, građenje i rekonstrukciju.



## SEKTOR ZA PRIPREMU, GRAĐENJE I REKONSTRUKCIJU

KLASA: 003-01/19-05/18

URBROJ: 345-400-410/602-22-158

Zagreb, 30. lipnja 2022.

Primljeno: 08. 07. 2022	
Klasifikacijska oznaka:	Org. jed.
Urudžbeni broj	Pril. Vrij.

## VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

Franjevački trg 7

42 000 Varaždin

n/p župana gosp. Anđelka Stričaka

**Predmet: Brza cesta Varaždin - Ivanec – Krapina**

- odgovor na pitanje vijećnika Županijske skupštine Josipa Krtanjeka, daje se

Poštovani,

za projekt „Izgradnja brze ceste Varaždin - Ivanec - Krapina, dionica: Varaždin - Ivanec – Lepoglava“ 3. travnja 2019. ishođena je Lokacijska dozvola (Klasa: UP/I-350-05/19-01/000004, Ubroj: 531-06-2-1-1-19-0008) koja je pravomoćna od 2. srpnja 2019. godine. Lokacijska dozvola ishođena je temeljem ugovora br. 800-108/2017 sklopljenog 21.4.2017. sa tvrtkom MOBILITA EVOLVA d.o.o. iz Zagreba.

U studenom 2019. potpisan je ugovor o izradi svih vrsta glavnih projekata, provedbi geodetskih i geotehničkih istražnih radova sa ishođenjem građevinskih dozvola za dionicu Varaždin - Ivanec –Lepoglava sa rokom izvršenja usluge od 24 (dvadesetčetiri) mjeseca. Ugovor je potpisan sa Zajednicom gospodarskih subjekata koju čine društva GEOPROJEKT d.d. iz Splita, MOBILITA EVOLVA d.o.o. iz Zagreba, RADIONICA MOSTOVA d.o.o., iz Samobora i ZG-PROJEKT d.o.o. iz Zagreba. Ugovorni rok je produžen do 13.3.2023.

Na predmetnoj dionici predviđena je izgradnja u jedanaest (11) faza, za koje se mogu ishoditi zasebne građevinske i uporabne dozvole. Fazno građenje definirano je u Idejnom projektu s obzirom na funkcionalno i tehničko rješenje zahvata.

Predmetne faze građenja dijele se na ukupno šest (6) građevinskih faza po poddionicama: Varaždin – Cerje Tužno, Cerje Tužno – Ivanec i Ivanec Lepoglava i to posebno za sjeverni, a posebno za južni kolnik (puni profil brze ceste), te pet (5) faza izmještanja instalacija.

Trenutno stanje na projektu po fazama je sljedeće:

**Poddionica VARAŽDIN - CERJE TUŽNO****Faza A (izmještanje instalacija)**

Elaborati nepotpunog izvlaštenja dostavljeni su u Hrvatske ceste, a dokaze pravnog interesa moguće je početi prikupljati tek kada se prikupe dokazi za Fazu I.

**Faza I (trasa – sjeverni kolnik)**

Kompletiran je projektna dokumentacija.

Izrađena je natječajna dokumentacija za izgradnju.

Od 8 parcelacijskih elaborata (Faza I) ovjerenih u Ministarstvu graditeljstva za 3 k.o. su elaborati potvrđeni u DGU i predani su zahtjevi za provedbu, te će se za k.o. Beretinec, k.o. Črešnjevo i k.o. Zamlača pokrenuti postupci prikupljanja DPI, dok se za ostale k.o. (P. Biškupečka, Vidovec, Tužno, Maruševac, C. Tužno) čeka potvrda katastra.

Zahtjev za građevinsku dozvolu moguće je predati tek nakon što se prikupe svi dokazi pravnog interesa.

## **Poddionica CERJE TUŽNO – IVANEC**

### **Faza B (izmještanje instalacija)**

Kompletirana je projektna dokumentacija, a dokaz pravnog interesa moguće je rješavati kada se prikupe DPI za Fazu II.

faza B – za potrebe izrade elaborata nepotpunog izvlaštenja čekaju se opisni podaci

### **Faza C (rekonstrukcija dalekovoda DV 110 kV Nedeljanec-Ivanec na križanju s prometnicom)**

**21.6.2022. ishoda je građevinska dozvola za Fazu C.**

### **Faza II (trasa – sjeverni kolnik)**

Dokumentacija je u visokom stupnju dovršenosti.

PE k.o. C. Tužno i k.o. Maruševac su potvrđeni u Ministarstvu i prosljeđeni u Katastar, dok su PE za k.o. Druškovec i k.o. Ivanec na ovjeri u Ministarstvu.

U tijeku je izrada glavnih projekata.

## **Poddionica IVANEC - LEPOGLAVA**

### **Faza D (izmještanje instalacija)**

U tijeku je izrada glavnih projekata.

### **Faza E (rekonstrukcija dalekovoda)**

U tijeku je izrada glavnih projekata.

### **Faza III (trasa – sjeverni kolnik)**

U tijeku je izrada glavnih projekata i parcelacijskih elaborata. Plan ishoda Građevinske dozvole je početak 2023. godine.

### **Faze IV, V i VI (trasa – južni kolnik)**

U tijeku je izrada glavnih projekata.

Za sva ostala pitanja vezano uz projekt izgradnje brze ceste Varaždin - Ivanec - Krapina stojimo Vam na raspolaganju.

S poštovanjem,

direktor Sektora  
Darko Šošić, dipl.ing.građ.



### **Na znanje:**

- Hrvatske ceste, PJ Varaždin, K.P. Krešimira IV 25, 42000 Varaždin
- Odjel za pripremu, projektiranje i upravni postupak, ovdje