



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA:024-01/22-01/3
URBROJ:2186-02/1-22-1
Varaždin, 6. srpnja 2022.

VIJEĆNICIMA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
- svima -

PREDMET: Pitanje vijećnice Županijske skupštine SNJEŽANE CERJAN
- odgovor, dostavlja se

Na sjednici Županijske skupštine Varaždinske županije održanoj 18. svibnja 2022. godine, vijećnica Županijske skupštine SNJEŽANA CERJAN, postavila je pitanje koje se daje u citatu:

„Pitanje se tiče projekta zgrade Zavoda za javno zdravstvo. Upućujem pitanje županu: Da li je projektna dokumentacija odnosno projekt već završio ili će tek početi?“

ODGOVOR:

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, civilno društvo i hrvatske branitelje, u skladu sa svojim nadležnostima, zatražio je očitovanje na postavljeno vijećničko pitanje od Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije, koje se dostavlja u prilogu.

ŽUPAN
Andelko Stričak





**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**

Ivana Meštrovića 1/11
42000 Varaždin
OIB: 20184981156

Broj: 03/831-2022.

Varaždin, 05. srpnja 2022.

**VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJELA ZA ZDRAVSTVO,
SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO
n/r pročelnice Ljubice Božić**

OČITOVANJE

Poštovani,

Nastavno na zahtjev za očitovanjem na pitanje vijećnika KLASA: 024-01/22-01/2, URBROJ: 2186/-03/1-22-6 od 26. svibnja 2022. godine dostavljamo slijedeći odgovor:

Projekt izgradnje nove zgrade ima izrađeno Idejno rješenje, a završena je faza provođenja postupka javne nabave za izradu kompletne projektne dokumentacije i potpisan ugovor sa izrađivačem projektne dokumentacije.

U nastavku dajemo pregled vremenskog tijeka realiziranih aktivnosti:

Idejno rješenje:

- svibanj 2021. godine
 - o gotovo Idejno rješenje za objekt na lokaciji ispred zgrade Hitne pomoći
 - o neto površina 3.103,00 m²
 - o Djelatnosti u objektu: Djelatnost za preventivnu školsku medicinu, Djelatnost za promicanje zdravlja i javnozdravstvenu medicinu, Djelatnost za kliničku mikrobiologiju i dio Epidemiološke djelatnosti
- nakon provedenih konzultacija sa osnivačem u lipnju 2021. odlučilo se ići u izmjenju Idejnog rješenja i promjenu lokacije objekta sa ciljem da sve djelatnosti Zavoda budu u jednoj zgradi, te da sve djelatnosti imaju nove i adekvatne prostore za svoj rad te garažni prostor za službena vozila
- listopad 2021. godine
 - o gotovo novo Idejno rješenje
 - o neto površina 5.260,79 m², bruto površina 6.074,00 m²
 - o nova lokacija objekta
 - o Djelatnosti u objektu: Djelatnost za preventivnu školsku medicinu, Djelatnost za promicanje zdravlja i javnozdravstvenu medicinu, Djelatnost za kliničku mikrobiologiju, Epidemiološka djelatnost, Djelatnost za zdravstvenu Ekologiju, Djelatnost za provođenje DDD-a i Djelatnost za zajedničke poslove.



**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**

Ivana Meštrovića 1/11

42000 Varaždin

OIB: 20184981156

Sve djelatnosti bi bile smještene u jednoj zgradi (osim ispostava Epidemiologije i Školske medicine u Ivancu, Ludbregu i Novom Marofu).

- Izrada Dokumentacije o nabavi
- studeni 2021.
 - objava javne nabave za izradu projektne dokumentacije
- prosinac 2021. godine
 - otvaranje ponuda za izradu projektne dokumentacije
- svibanj 2022. godine
 - sklopljen ugovor o nabavi usluge izrade projektne dokumentacije za novu zgradu.
- postupak pregleda i ocjene ponuda je trajao više od 4 mjeseca. Ekonomski najpovoljniji ponuditelj je dostavio dokaze o ispunjavanju tehničke i stručne sposobnosti pozivajući se da je prethodne usluge izvršavao u Ukrajini. Dostavljeni dokazi provjeravani su putem Veleposlanstva Ukrajine u Republici Hrvatskoj, veleposlanstva Republike Hrvatske u Ukrajini te Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH, što je iziskivalo dodatno vrijeme. Nakon očitovanja svih navedenih tijela, utvrđeno je da dostavljeni dokazi nisu valjani, zbog čega je ponuda ponuditelja, Ured ovlaštenog arhitekta Jurica Hajdarović iz Varaždina, odbijena.
- postupak je nastavljen pregledom ponude sljedeće rangirane ekonomski najpovoljnije ponude te je ugovor sklopljen 05. svibnja 2022. godine sa trgovačkim društvom VV PROJEKET d.o.o. iz Splita, koji su započeli izradu dokumentacije.
 - u tijeku je izrada parcelacijskog elaborata,
 - u završnoj je fazi izrada Idejnog projekta
 - rok za izvršenje ovog ugovora je 05. ožujka 2023.,

S poštovanjem,

Ravnatelj:

Marin Bosilj, dipl. san. ing.

